

INREGELRAPPORT BALANSVENTILATIE



ventklima
interduct

Conradstraat 5, 8013 RN Zwolle

PROJECTNR.	:	23.040		
PROJECT	:	113 Woudenberg		
PROJECTINFO	:			
OPDRACHTGEVER	:	Van de Mheen		
ROOSTER AFVOER	:	STC		
ROOSTER TOEVOER	:	Rondo		
VENTILATORTYPE & ACC	:	Brink Flair 400		
SERIENUMMER	:	431005252501		
LUCHTMETERNR. & KALIBRATIE	:	VentiFlow MK2		
DATUM METING	:	16-7-2025		
GEMETEN IN STAND	:	Hoog		
UITGEVOERD DOOR	:	AR		
BOUWNUMMER	:	85		
INSTELLING VENTILATOR	:	TOEVOER		AFVOER
		330		330
		230		230
		100		100
WASEMKAP	:	NVT OPEN DICHT		
OVERSTROOMVOORZIENING	:	AANWEZIG ONVOLDOENDE AFWEZIG		
ROOSTERS GEBORGD	:	NVT JA NEEN		

AKKOORD EINDCONTROLEUR :
Naam: J. Francken

A = AFVOER T = TOEVOER

VERTREK:		ONTWERP	ROOSTER STAND	GEMETEN		
		m3/h		m/s	m3/h	
KEUKEN	A	61	25		61	
KEUKEN	A	61	25		60	
KEUKEN	A	61	25		62	
TOILET	A	25	10		27	
BADKAMER	A	50	15		51	
T.R.	A	50	5		50	
TOTAAL AFVOER	:	308			311	
WOONKAMER	T	50			50	
WOONKAMER	T	50			51	
WOONKAMER	T	49			50	
WOONKAMER	T	49			49	
SLAAPKAMER 1	T	50			51	
SLAAPKAMER 2	T	30			31	
SLAAPKAMER 3	T	30			30	
TOTAAL TOEVOER	:	308			312	

OPMERKINGEN :
