

Checklist in-bedrijf stelling WPU installateur

BRONSYSTEEM

- ☐ Gespoeld, ontluicht en op minimaal 2 bar waterdruk gezet
- ☐ Volledig dampdicht geïsoleerd
- ☐ Vuilfilter in leiding uittrede bron
- ☐ Expansievat aanwezig (indien van toepassing)
- ☐ Stromingsrichting aanvoer en retour juist (bij minicollectief)
- ☐ Enkel non ferro materialen gebruikt
- ☐ Warmtepomp haalt zijn brondebiet op niet maximale uitsturing pomp (70 a 80%)
- ☐ Serviceafsluiters aanwezig en alle afsluiters geopend (gestapelde bouw)
- ☐ Geen knelkoppelingen i.c.m Armaflex isolatie
- ☐ Ontluchters in aanvoer en retour en op de hoogste punten

CV-SYSTEEM

- ☐ Gespoeld, ontluicht en op minimaal 2 bar waterdruk gezet
- ☐ Expansievat aanwezig
- ☐ CV circulatiepomp handmatig laten draaien en circulatie is aanwezig
- ☐ Overdrukbeveiliging aanwezig
- ☐ Enkel non-ferro gebruikt, zoniet voorzien van magnetisch vuilfilter
- ☐ Ontluchters in aanvoer en retour en op de hoogste punten

BOILERSYSTEEM

- ☐ Gespoeld, ontluicht en op druk gezet
- ☐ Leidingen zijn op de juiste aansluitingen gemonteerd
- ☐ Inlaatcombinatie voorzien van doorstroombegrenzer 10l/min maximaal
- ☐ Serviceafsluiters aanwezig en alle afsluiters geopend
- ☐ Boilersensoren op juiste wijze aangesloten
- ☐ Tapwaterpomp handmatig laten draaien en circulatie is aanwezig

ALGEMEEN

- ☐ Warmtepomp juist geplaatst, veilig en servicevriendelijk bereikbaar
- ☐ De woning is met een externe warmtebron voorverwarmd tot minimaal 18°C
- ☐ Thermostaat is juist aangesloten en met de goede waardes zichtbaar in de tool
- ☐ Alle producten conform installatiehandleiding elektrisch en waterzijdig aangesloten
- ☐ Vulkraan + vulslang + handleidingen aanwezig nabij WPU
- ☐ Warmtepomp is vrijgegeven, en heeft min 15 min gedraaid
- ☐ Datum en jaar in bedrijf stelling genoteerd in servicetool
- ☐ Buitenvoeler data en Q en K factor gecheckt
- ☐ Temperaturen tijdens bedrijf gecheckt en zijn in orde
- ☐ Screenshot werkende warmtepomp gemaakt en opgeslagen
- ☐ TXT bestand warmtepomp gemaakt en opgeslagen
- ☐ Handbediening uitgeschakeld
- ☐ Serienummer warmtepomp i.c.m. postcode huisnummer genoteerd